

Tabela 15. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 (stan na 2023 rok).

L.p.	Nazwa zadania	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	5	5
1.	Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn, poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe	Została podpisana umowa z firmą P.H.U METERING na dostawę i montaż urządzeń do radiowego odczytu stanu wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Proces wymiany wodomierzy rozpoczął się 7 października 2019r. Wymieniono ok 1,7 tys. wodomierzy z zaplanowanych do wymiany ok. 3,6 tys.	Zadanie zakończono dnia 30.11.2020 r. W wyniku realizacji zadania 100 % wodomierzy zostało wymienionych na nowoczesne z nadajnikami radiowymi. W efekcie realizacji inwestycji odczyty wodomierzy są przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu obecność odbiorcy w obiekcie w trakcie odczytu nie jest wymagana. Radiowy odczyt identyfikuje awarie, wycieki oraz wszelkie nieprawidłowości pracy wodomierzy, co umożliwia szybką reakcję dostawcy usług.	Zadanie zakończono w 2020 roku	Zadanie zakończono w 2020 roku	Zadanie zakończono w 2020 roku
2.	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” nr projektu POIS.02.03.00-00-0120/17	1)" Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn" - Uzyskanie Decyzji pozwolenie na budowę dla msc. Śniadka Pierwsza, Druga i Trzecia oraz Sieradowice Pierwsze i Drugie. Rozpoczęcie robót budowlanych w msc. Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga. Kontynuacja robót budowlanych w msc. Dąbrowa Górna. Faza projektowania kanalizacji w miejscowościach: Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Parcelanci, Wzdół-Kolonia, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół Rządowy, Hucisko, Psary-Podłazy; 2) "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie"-Prowadzenie robót budowlanych na obiektach: ob. 1 Pompownia główna, ob. 2 Budynek technologiczny, ob. 3.2-3.3 Przepływowy reaktor biologiczny I i II, 12 Budynek; obsługi, ob. 14 Wiata gospodarcza oraz sieci między obiektowe. 3)" Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody	1)" Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn" – Część I zamówienia pn." Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia": Wykonano dokumentację projektową, wykonano 4,1km kanałów sanitarnych. Część 2 zamówienia pn." Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra": Wykonano dokumentację projektową, wykonano 2,5 km kanałów sanitarnych. Cześć 3 zamówienia pn." Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna": Wykonano dokumentację projektową, wykonano 18 km kanałów sanitarnych. Zakończono budowę w msc. Dąbrowa Górna i uzyskano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Górna. 2) "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie"- kontynuacja robót budowlanych na wszystkich obiektach zaplanowanych do przebudowy lub modernizacji.	1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn” Projekt realizowany w trzech częściach: Cz. 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia Cz. 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra Cz. 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna Zakończono budowę kanałów sanitarnych we wszystkich pozostałych miejscowościach objętych projektem, tj.: Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Wzdół Rządowy, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia, Hucisko, Psary - Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra (Dąbrowa Górna zakończona w 2020 roku). Tym samym w 2021 roku wybudowano prawie 50 kilometrów nowej kanalizacji sanitarnej wraz z 25 sieciowymi przepompowniami ścieków. 2) "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków	1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn” Projekt realizowany w trzech częściach: Cz. 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia Cz. 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra Cz. 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna Zadanie zakończone w grudniu 2022 roku, za wyjątkiem nielicznych pompowni zagrodowych, których przebieg przeniesiono na 2023 rok ze względu na opóźnienia PGE związane z dostawą energii elektrycznej. 2) "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie" - w grudniu 2022 roku zakończono roboty budowlane i zgłoszono zakończenie zadania do Starostwa Powiatowego w Kielcach. 3)" Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół" – zadanie zakończone w 2021 roku.	1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn” Projekt realizowany w trzech częściach: Cz. 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia Cz. 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra Cz. 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna Zadanie zakończone w grudniu 2022, za wyjątkiem nielicznych pompowni zagrodowych, których przebieg przeniesiono na 2023 rok ze względu na opóźnienia PGE związane z dostawą energii elektrycznej zrealizowano we wrześniu 2023 roku, po wykonaniu przez PGE brakujących przyłączy elektrycznych 2) "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie" - w grudniu 2022 roku zakończono roboty budowlane i zgłoszono zakończenie zadania do Starostwa Powiatowego w Kielcach. 3)" Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w

	na ujęciu wody w miejscowości Wzdół" - Zakończenie pilotażu technologii usuwania jonów ołowiu z wody. Prace nad projektem zamiennym. Kontynuacja robót budowlanych. 4) "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody Bodzentyn ul. Opatowska - Wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. 5) "Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej" - Odebrano częściowo roboty związane z budową wodociągu Psary Podłazy – Hucisko,	3)" Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół" – Zakończono roboty budowlane. Pozostały do realizacji elementy wykończeniowe i procedury administracyjne związane z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji. 4) "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody Bodzentyn ul. Opatowska - Zakończono roboty budowlane. Pozostały do realizacji elementy wykończeniowe i procedury administracyjne związane z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji. 5) "Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej": - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko i Podłazy" oraz „Przebudowa przyłącza wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach" – budowę zakończono; - „Spięcie sieci wodociągowej w ul. Wolności w Bodzentynie z msc. Podkonarze wraz z komorą redukcyjną na wodociągu, gmina Bodzentyn" – wykonano dokumentację projektową; - Przebudowa sieci wodociągowej w Bodzentynie w obrębie ul. Zadworskiej, ul. Suchedniowskiej, ul. Żeromskiego, ul. Kieleckiej i wymiana sieci kanalizacyjnej w Bodzentynie w obrębie ul. Kieleckiej – trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. 6) „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej" – trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.	w Bodzentynie" - kontynuacja realizacji zadania; w 2021 r.: – wykonano i uruchomiono system sterowania i wizualizacji SCADA w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego, jednego ciągu biologicznego oczyszczalni, – dokończono dostawy i montaż wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz wentylacji awaryjnej, a także instalacji odzysku ciepła dla budynku technologicznego i pompowni, – dokończono prace montażowe i uruchomiono instalację odwadniania, a także układ granulacji osadów ściekowych, – rozpoczęto rozruch oczyszczalni ścieków. 3)" Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół" – zakończono procedury administracyjne związane z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji. 4) "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody Bodzentyn ul. Opatowska" – zakończono procedury administracyjne związane z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji. 5) "Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana sieci kanalizacyjnej": – w ramach kontynuacji potęczenia sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn dla zapewnienia jednego systemu – w październiku 2021 r. podpisano umowę i rozpoczęto realizację ostatniego etapu przedsięwzięcia - „Spięcie sieci wodociągowej w ul. Wolności w Bodzentynie z msc. Podkonarze wraz z komorą redukcyjną na wodociągu, gmina Bodzentyn", w tym zadaniu uwzględniono również budowę 1 zaworu redukującego ciśnienie; – zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na	4) "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody Bodzentyn ul. Opatowska" – zadanie zakończone w 2021 roku. 5) "Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana sieci kanalizacyjnej": – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko i Podłazy" oraz „Przebudowa przyłącza wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach" – budowę zakończono w 2020 roku; – w 2022 roku zakończono realizację zadania „Spięcie sieci wodociągowej w ul. Wolności w Bodzentynie z msc. Podkonarze wraz z komorą redukcyjną na wodociągu, gmina Bodzentyn"; – w grudniu 2022 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w Bodzentynie w ul. Zadworskiej i ul. Żeromskiego; rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Suchedniowskiej,	miejscowości Wzdół" – zadanie zakończone w 2021 roku. 4) "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody Bodzentyn ul. Opatowska" – zadanie zakończone w 2021 roku. 5) "Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana sieci kanalizacyjnej": – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko i Podłazy" oraz „Przebudowa przyłącza wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach" – budowę zakończono w 2020 roku; – w 2022 roku zakończono realizację zadania „Spięcie sieci wodociągowej w ul. Wolności w Bodzentynie z msc. Podkonarze wraz z komorą redukcyjną na wodociągu, gmina Bodzentyn"; – w grudniu 2022 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w Bodzentynie w ul. Zadworskiej i ul. Żeromskiego; – w maju 2023 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej w ul. Suchedniowskiej w Bodzentynie; 6) „Montaż nowych i regeneracja istniejących hydrantów przeciwpożarowych na sieci istniejącej": – w grudniu 2022 r. zakończono I etap realizacji zadania, we wrześniu 2023 zakończono II etap realizacji zadania.
--	---	---	---	---	--

				przebudowę sieci wodociągowej w Bodzentynie w obrębie ul. Zadworskiej, ul. Suchedniowskiej, ul. Żeromskiego, ul. Kieleckiej i wymianę sieci kanalizacyjnej w Bodzentynie w obrębie ul. Kieleckiej.		
3.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn, przyłącza dla mieszkańców	Zakończone projektowanie przyłączy w msc. Dąbrowa Górna, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie. Rozpoczęto roboty budowlane na przyłączach w Dąbrowie Górnej. Faza projektowania przyłączy w miejscowościach: Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Parcelanci, Wzdół-Kolonia, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół Rządowy, Hucisko, Psary-Podłazy	Zakończono budowę przyłączy w msc. Dąbrowa Górna. Trwają prace budowlane na przyłączach sanitarnych w msc. Wzdół Rządowy, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia, Psary-Podłazy, Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia.	Zakończono budowę przyłączy we wszystkich pozostałych miejscowościach objętych projektem, tj.: Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Wzdół Rządowy, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia, Hucisko, Psary - Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra (Dąbrowa Górna zakończona w 2020 roku). W roku 2021 podłączono do kanalizacji sanitarnej nieruchomości w Sieradowicach Pierwszych, Sieradowicach Drugich, Śniadce Pierwszej, Śniadce Drugiej, Psarach-Podłazach, Wzdole Rządowym, Wiąccie, Starej Wsi, Wzdole-Kolonii.	Zadanie zakończone w grudniu 2022 roku, za wyjątkiem nielicznych pompowni zagrodowych, których przepięcie przeniesiono na 2023 rok ze względu na opóźnienia PGE związane z dostawą energii elektrycznej.	Zadanie zakończone w grudniu 2022, za wyjątkiem nielicznych pompowni zagrodowych, których przepięcia ze względu na opóźnienia PGE związane z dostawą energii elektryczne zrealizowano we wrześniu 2023 roku, , po wykonaniu przez PGE brakujących przyłączy elektrycznych
4.	Opracowanie wieloletniego planu w zakresie wykonania niezbędnych inwestycji w celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw wody dla mieszkańców Gminy Bodzentyn na lata 2020-2040					
5.	Uzupełnienia istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzentyn (opracowanie koncepcji uzupełnień i budowa)		Dla miejscowości Wilków ul. Wrzosowa, połączenie Wilków ul. Stara Wieś oraz ul. Leśna - trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.	Zakończono budowę sieci wodociągowej Leśna Stara Wieś na działkach nr ewid. 1272, 1273, 1274, 1275 - pozostały do realizacji elementy wykończeniowe i procedury administracyjne związane z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji; dla miejscowości Wilków ul. Wrzosowa, połączenie Wilków ul. Stara Wieś oraz ul. Leśna - trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.	Wykonano dokumentację projektową dla miejscowości Wilków ul. Wrzosowa, połączenie Wilków ul. Stara Wieś oraz ul. Leśna.	Wykonano dokumentację projektową dla miejscowości Wilków ul. Wrzosowa, połączenie Wilków ul. Stara Wieś oraz ul. Leśna.

6.	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska wraz z remontem istniejącej studni na SUW Suchedniowska	Wykonano niezbędną dokumentację do odwiertów studni.	Zadanie zakończono 31.08.2020 r. Każde ujęcie posiada dwie zamiennie pracujące studnie, zasilające Stacje Uzdatniania Wody. W przypadku ujęcia Suchedniowska dodatkowo nastąpiło zmodernizowanie starej studni zapewniające dostawę wody bez zaciągania mułu i piasku, co miało miejsce wcześniej przy zwiększonych rozbiorach.	Zadanie zakończono w 2020 roku	Zadanie zakończono w 2020 roku	Zadanie zakończono w 2020 roku
7.	„Uzbrojenie” otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu	Wyłoniono Wykonawcę i rozpoczęto roboty związane z uzbrojeniem studni.	Zadanie zakończono 17.02.2020 r. Ujęcie posiada dwie zamiennie pracujące studnie.	Zadanie zakończono w 2020 roku	Zadanie zakończono w 2020 roku	Zadanie zakończono w 2020 roku
8.	Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie	Wykonano dokumentację projektową.	Wykonano I etap budowy sieci wodociągowej (156m).	Wykonano kolejny fragment budowy wodociągu od węzła nr 14 do węzła 16, trwa budowa wodociągu od węzła nr 3 do węzła nr 14.	Wykonano kolejny fragment budowy wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie.	Wykonano kolejny fragment budowy wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie.
9.	Uzupełnienia istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Św. Katarzyna i Bodzentyn (opracowanie koncepcji uzupełnień i budowa)	Spółka zleciła wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości: Psary Kąty, Wola Szczygiekowa, ul. Opatowska Bodzentyn.	Wykonano dokumentację projektową uzupełnienia sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Psary Kąty, Wola Szczygiełkowa, Bodzentyn ul. Opatowska.	Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej: – w miejscowości Wola Szczygiełkowa w działkach nr ewid. 225, 252-dr, – w miejscowości Psary Stara Wieś nr ewid. 160, 297/1,297/2,298/3,298/1, 298/2, pozostały do realizacji elementy wykończeniowe i procedury administracyjne związane z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji;	Brak działań	Rozpoczęto realizację projektu „Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze (w zakresie objętym Aglomeracją Bodzentyn)”
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców msc. Grabowa i Wzdół Parcele		W ramach realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Św. Katarzynie ul. Grabowa, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej - Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.	W ramach realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Św. Katarzynie ul. Grabowa, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej - Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej dla msc. Wzdół Parcele	Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Św. Katarzynie ul. Grabowa, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej”; zadanie przygotowywane do realizacji w ramach Polskiego Ładu przez Gminę Bodzentyn.	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Św. Katarzynie ul. Grabowa, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej”; przeniesiono zgłoszenie zamiaru budowy na Gminę Bodzentyn; zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu przez Gminę Bodzentyn
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców msc. Wzdół Parcele i Orzechówka		W ramach realizacji zadania Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców) dla miejscowości Wzdół Parcele - Wykonano dokumentację projektową.	Brak działań w tym zakresie	Brak działań w tym zakresie	Przeniesiono Zgłoszenie zamiaru budowy na Gminę Bodzentyn; zadanie realizuje Gmina Bodzentyn w ramach Polskiego Ładu.
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców msc. Święta Katarzyna, przysiółek Wzorki			Zadanie realizuje Gmina	Zadanie realizuje Gmina; zadanie przygotowywane do realizacji w ramach Polskiego Ładu przez Gminę Bodzentyn.	Zadanie realizuje Gmina; zadanie przygotowywane do realizacji w ramach Polskiego Ładu przez Gminę Bodzentyn.

13.	Przebudowa wodociągu w Wilkowie			Brak działań	Brak działań	Brak działań
14.	Przebudowa wodociągu w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Św. Katarzynie		Wykonano częściowo dokumentację projektową.	Brak działań	Brak działań	Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Święta Katarzyna, gmina Bodzentyn; Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Święta Katarzyna, gmina Bodzentyn”
15.	Przebudowa wodociągu w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Bodzentynie			Brak działań	Brak działań	Brak działań
16.	Modernizacja przepompowni wody (m.in. Bodzentyn, Psary Kąty, Celiny, Podgórze) wraz z podłączeniem do monitoringu; wymiana zasuw na sieciach	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla części zadania tj. Przebudowa pompowni wody w Celinach.	W ramach realizacji zadania: Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygielkowa – I etap - Wykonano dokumentację projektową. Budowę zakończono w dniu 20.07.2020 r. Zmodernizowano 63,4 m wodociągu, wraz z armaturą. Zamontowano nowy, dodatkowy zestaw hydroforowy, wraz z wyposażeniem – 1 kpl.	Brak działań	Wykonano modernizację przepompowni wody w miejscowości Psary Kąty.	Brak działań
17.	Modernizacja pompowni ścieków wraz z podłączeniem do monitoringu (m.in. Bodzentyn, Wilków, Psary Kąty, Psary Stara Wieś)			Brak działań	Wykonano częściową modernizację przepompowni ścieków w Wilkowie.	Brak działań
18.	Modernizacja i przebudowa kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami) w rejonie ul. Kieleckiej i Suchedniowskiej w Bodzentynie			Brak działań	Brak działań	Brak działań
19.	Modernizacja i przebudowa kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami) w rejonie ul. Wolności w Bodzentynie			Brak działań	Brak działań	Brak działań

20.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Szczygiełkowej			Brak działań	Brak działań	Brak działań
21.	Uszczelnienie metodą bezwykopową istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bodzentynie			Brak działań	Brak działań	Brak działań